
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 30 DEL 30/11/2017

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA DELL'ORTO BOTANICO: LOTTO 1, E LOTTO 2, E SOSTITUZIONE BARRIERE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

L'anno **2017** il giorno **30** del mese di **NOVEMBRE**

IL SEGRETARIO

- Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 28/04/2017 immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto Definitivo e Esecutivo dei "Lavori di viabilità interna al Giardino Alpinia", per un importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 31.015,67 a base d'appalto, € 1.550,88 per spese tecniche, € 500,00 per imprevisti, , € 6.933,45 per IVA 22% sui lavori e su oneri per la sicurezza;

- che con Determina del Segretario n. 6 del 31/05/2017 i lavori di "Lavori di sistemazione viabilità del Giardino Botanico Alpinia 1° Lotto" venivano affidati tramite procedura negoziata, alla Ditta MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo di €. 8.486,27 (importo a base d'appalto di €. 8.236,27 + €. 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a I.V.A. 22% (Ribasso del 3% sull'importo a base di gara); lavori la cui ultimazione è avvenuta in data 05/07/2017 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali e che dagli atti di contabilità finale in data 07/07/2017, predisposti dal Direttore Lavori Ramponi geom. Massimo, dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, risulta che l'importo dei lavori di cui trattasi allo stato finale, ammonta a complessivi €. 8.588,49 (importo a base di gara di €. 8.338,49 oltre alla somma di €. 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) e quindi rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 8.588,49 oneri della sicurezza inclusi, + I.V.A. 22%, come risulta dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 11/07/2017;

- che con Determina del Segretario n. 11 del 05/07/2017 i "Lavori di sistemazione viabilità del Giardino Botanico Alpinia 2° Lotto" venivano affidati tramite procedura negoziata, alla Ditta

MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo di €. 15.737,95 (importo a base d'appalto di €. 15.487,95 + €. 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a I.V.A. 22% (Ribasso offerto dalla ditta sull'importo a base di gara del 5%); lavori la cui ultimazione è avvenuta in data 28/09/2017 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali e che dagli atti di contabilità finale in data 04/10/2017, predisposti dal Direttore Lavori Ramponi geom. Massimo, dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, risulta che l'importo dei lavori di cui trattasi allo stato finale, ammonta a complessivi €. 15.737,95 (importo a base di gara di €. 15.487,95 oltre alla somma di €. 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) e quindi rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 15.737,95 + I.V.A. 22%, come risulta dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2017;

- che con Determina del Segretario n. 20 del 09/10/2017 i "Lavori di manutenzione e sistemazione barriere viabilità del Giardino Botanico Alpina" venivano affidati tramite nuova procedura negoziata alla Ditta MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo di €. 5.492,56 oltre a I.V.A. 22% (Ribasso offerto sull'importo a base di gara 4%); lavori la cui ultimazione è avvenuta in data 28/11/2017 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali e che dagli atti di contabilità finale in data 28/11/2017, predisposti dal Direttore Lavori Ramponi geom. Massimo, dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, risulta che l'importo dei lavori di cui trattasi allo stato finale, ammonta a complessivi €. 5.492,56 e quindi rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 5.492,56 + I.V.A. 22%, come risulta dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 29/11/2017;

Evidenziato che per alcuni lavori di manutenzione ordinaria si è proceduto in economia diretta con gli operai messi a disposizione del Consorzio (Cantiere di lavoro dell'Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone), mediante acquisto diretto del materiale, quali vernici per la manutenzione delle barriere già esistenti e acquisto di cartellini per l'identificazione delle specie botaniche presenti, come risulta dalle Determinazioni n. 18 e 19 del 04/08/2017 per una spesa complessiva di € 1.290,50;

- rilevato pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi ed alla conseguente liquidazione a saldo all'impresa delle sue spettanze;

- rilevato inoltre che bisogna procedere ad adottare formale atto per la liquidazione delle competenze spettanti, in relazione alle voci risultanti dalla contabilità finale;

- Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 29/11/2017 sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori sistemazione 1° lotto	8.588,49
Lavori sistemazione 2° lotto	15.737,95
Lavori sostituzione barriere	5.492,56
TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI SICUREZZA	29.819,00
Spese tecniche e D.L. (esenti IVA)	1.550,88
IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza	6.560,18
TOTALE PROGETTO	37.930,06

Cui va aggiunta la somma di € 1.290,50 per acquisto materiale per lavori svolti in economia diretta, così come risulta dalle Determinazioni n. 18 e 19 del 04/08/2017;

- vista la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare, la contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione, predisposti dal Direttore Lavori Ramponi geom. Massimo, dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, relativi ai "lavori di sistemazione viabilità interna del giardino botanico Alpinia 1° e 2° Lotto e sistemazione/manutenzione barriere" per un importo complessivo di €. 29.819,00 (importo a base di gara di €. 29.319,00 oltre alla somma di €. 500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) e quindi rimane un credito residuo netto dell'impresa di €. 29.819,00 + I.V.A. 22%;

2) di liquidare a favore **Ditta MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB)**, la somma di **€.29.819,00** oltre ad IVA 22 % dedotte eventuali somme erogate a titolo di acconto;

3) di liquidare inoltre le spese di progettazione direzione lavori di cui all'oggetto, per la somma di €. 1.550,88 ,dedotti eventuali somme già liquidate;

4) di approvare il quadro economico finale di spesa sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori sistemazione viabilità 1° lotto	8.588,49
Lavori sistemazione viabilità 2° lotto	15.737,95
Lavori sostituzione barriere di protezione	5.492,56
TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI SICUREZZA	29.819,00
Spese tecniche (esenti IVA)	1.550,88
IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza	6.560,18
Acquisto materiale per lavori in economia diretta	1.290,50
TOTALE PROGETTO	39.220,56

5) di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra pari a €. **39.220,56** trova imputazione ad apposite poste del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 competenza 2017, ove il fondo presenta la sufficiente disponibilità ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo n° 267/2000;

Dalla Sede del Consorzio addì 30/11/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lvo n° 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Consorzio
per 15 giorni consecutivi dal 30/11/2017 al 14/12/2017

Dalla Sede del Consorzio addì 30/11/2017

Il Segretario Direttore
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Direttore
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
